

## Отчет о реализации Инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" за 2023 год

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Реконструкция склада ГСМ в аэропорту "Норильск", в том числе *:</b>	2015	2027	542 164	1 401 028	1 429 231	440 336	542 164	-69%	-62%
	- за счет собственных средств организации;			542 164	1 401 028	1 429 231	440 336	542 164		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									
	<b>Обустройство посадочной площадки "Гидропорт" в г. Дудинка, в том числе *:</b>	2021	2029	66 215	11 247	52 855	5 959	66 215	-47%	25%
	- за счет собственных средств организации;			66 215	11 247	52 855	5 959	66 215		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									
	<b>Обустройство посадочной площадки "Валек" г. Норильск, Красноярский край</b>	2022	2028	57 588	117 627	117 627	17 981	57 588	-85%	-51%
	- за счет собственных средств организации;			57 588	117 627	117 627	17 981	57 588		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									
	<b>Развитие инфраструктуры Аэропорта Норильск имени Н.Н.Урванцева</b>	2022	2028	93 451	954 627	954 627	71 036	93 451		
	- за счет собственных средств организации;			93 451	954 627	954 627	71 036	93 451		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									
	<b>Реконструкция системы пожарной безопасности Аэровокзала (Здание грузовых операций)</b>	2015	2025	56 201	-	-	56 201	56 201		
	- за счет собственных средств организации;			56 201	-	-	56 201	56 201		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									
	<b>Строительство нового грузового терминала в аэропорту Норильск</b>	2015	2028	-	100 000	100 000	-	-		-100%
	- за счет собственных средств организации;			-	100 000	100 000	-	-		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									

\* Приводятся сведения на очередной период (период t).

\*\* В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

\*\*\* В текущих ценах.