

7 Отчет о реализации Инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" за 2017 год

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Техническое перевооружение защитного сооружения в аэропорту "Норильск", в том числе *:	2015	2017	59 000	21 153	21 153	18 358	18 358	-13%	-13%
	- за счет собственных средств организации;			59 000	21 153	21 153	18 358	18 358		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	Строительство новой аварийно-спасательной станции в аэропорту «Норильск», в том числе *:	2015	2018	398 288	308 611	308 611	245 199	245 199	-21%	-21%
	- за счет собственных средств организации;			398 288	308 611	308 611	245 199	245 199		
	- за счет заемных средств;				-					
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.				-					
	Техническое перевооружение ангара, в том числе *:	2016	2019	38 798	19 744	19 744	3 279	3 279	-83%	-83%
	- за счет собственных средств организации;			38 798	19 744	19 744	3 279	3 279		
	- за счет заемных средств;				-					
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.				-					
	Реконструкция гаража для техники по обслуживанию ВС аэродромной техникой, в том числе *:	2016	2018	71 525	40 220	40 220	-	-	-100%	-100%
	- за счет собственных средств организации;			71 525	40 220	40 220	-	-		
	- за счет заемных средств;				-					
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.				-					
	Утепление фасада здания профилактория с облицовкой алюкобондом, в том числе *:	2016	2017	20 150	17 112	17 112	17 295	17 295	1%	1%
	- за счет собственных средств организации;			20 150	17 112	17 112	17 295	17 295		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	Утепление фасада здания перронных бригад с облицовкой алюкобондом, в том числе *:	2016	2017	19 800	-	-	17 626	17 626	0%	0%
	- за счет собственных средств организации;			19 800	-	-	17 626	17 626		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	Расходы по реконструкции аэропорта, в том числе *:	2015	2018	-	14 408	14 408	33 443	33 443	132%	132%

- за счет собственных средств организации;				-	14 408	14 408	33 443	33 443		
- за счет заемных средств;										
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.										
Реконструкция склада ГСМ в Аэропорту "Норильск"	2016	2019	24 668	110 350	110 350	-	-	-100%	-100%	
- за счет собственных средств организации;			24 668	110 350	110 350	-	-			
- за счет заемных средств;										
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.										
Утепление фасада здания аэровокзала с облицовкой алюкобондом	2017	2018	-	12 712	12 712	-	-	-100%	-100%	
- за счет собственных средств организации;			-	12 712	12 712	-	-			
- за счет заемных средств;										
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.										

* Приводятся сведения на очередной период (период t).
запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.