

7 Отчет о реализации Инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" за 2018 год

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Техническое перевооружение ангара, в том числе *:	2015	2018	32 475	29 661	32 475	29 661	32 475	0%	0%
	- за счет собственных средств организации;			32 475	29 661	32 475	29 661	32 475		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	Строительство новой аварийно-спасательной станции в аэропорту «Норильск», в том числе *:	2015	2018	342 612	92 080	342 612	35 378	342 612	-62%	0%
	- за счет собственных средств организации;			342 612	92 080	342 612	35 378	342 612		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	Техническое перевооружение защитного сооружения в аэропорту "Норильск", в том числе *:	2016	2017	53 861	-	53 861	18	53 861		0%
	- за счет собственных средств организации;			53 861	-	53 861	18	53 861		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	Установка мобильного гаража для техники по обслуживанию ВС	2016	2018	18 175	18 175	18 175	18 175	18 175	0%	0%
	- за счет собственных средств организации;			18 175	18 175	18 175	18 175	18 175		
	- за счет заемных средств;				-					
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.				-					
	Утепление фасада здания профилактория с облицовкой алюкобондом, в том числе *:	2016	2017	17 262	-	17 497	108	17 497		0%
	- за счет собственных средств организации;			17 262	-	17 497	108	17 497		

- за счет заемных средств;									
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
Утепление фасада здания перронных бригад с облицовкой алюкобондом, в том числе *:	2016	2017	17 497	-	17 497	20	17 497		0%
- за счет собственных средств организации;			17 497	-	17 497	20	17 497		
- за счет заемных средств;									
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
Расходы по реконструкции аэропорта, в том числе *:	2015	2019	395 518	40 230	395 518	42 670	395 518	6%	0%
- за счет собственных средств организации;			395 518	40 230	395 518	42 670	395 518		
- за счет заемных средств;									
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
Реконструкция склада ГСМ в Аэропорту "Норильск"	2016	2019	647 351	105 000	647 351	29 235	647 351	-72%	0%
- за счет собственных средств организации;			647 351	105 000	647 351	29 235	647 351		
- за счет заемных средств;									
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
Прокладка магистральных сетей (3 этап)	2018	2018	22 881	22 881	22 881	6 126	22 881	-73%	0%
- за счет собственных средств организации;			22 881	22 881	22 881	6 126	22 881		
- за счет заемных средств;									
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
Утепление фасада здания аэровокзала с облицовкой алюкобондом	2017	2019	25 423	12 713	25 423	12 713	25 423	0%	0%
- за счет собственных средств организации;			25 423	12 713	25 423	12 713	25 423		
- за счет заемных средств;									
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.