

## Отчет о реализации Инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" за 2021 год

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Строительство новой аварийно-спасательной станции в аэропорту «Норильск», в том числе *:</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>	<b>597 988</b>	<b>-</b>	<b>409 978</b>	<b>21 302</b>	<b>597 988</b>		<b>46%</b>
	- за счет собственных средств организации;			597 988		409 978	21 302	597 988		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **									
	<b>Реконструкция склада ГСМ в Аэропорту "Норильск"</b>	<b>2016</b>	<b>2024</b>	<b>31 953</b>	<b>233 760</b>	<b>507 284</b>	<b>6 700</b>	<b>31 953</b>	<b>-97%</b>	<b>-94%</b>
	- за счет собственных средств организации;			31 953	233 760	507 284	6 700	31 953		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **									
	<b>Строительство внутриаэропортовых дорог и проездов, в том числе *:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>13 973</b>	<b>58 115</b>	<b>58 115</b>	<b>13 973</b>	<b>13 973</b>	<b>-76%</b>	<b>-76%</b>
	- за счет собственных средств организации;			13 973	58 115	58 115	13 973	13 973		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **									
	<b>Расходы по реконструкции аэропорта, в том числе *:</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>	<b>143 363</b>	<b>14 660</b>	<b>124 386</b>	<b>2 553</b>	<b>143 363</b>	<b>-83%</b>	<b>15%</b>
	- за счет собственных средств организации;			143 363	14 660	124 386	2 553	143 363		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **									
	<b>Техническое перевооружение ангара в том числе *:</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>-</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
	- за счет собственных средств организации;			-	15 600	15 600	-	-		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **									
	<b>Обустройство посадочной площадки "Гидропорт" в г. Дуинка в том числе *:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 931</b>	<b>49 931</b>		
	- за счет собственных средств организации;						49 931	49 931		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **									

\* Приводятся сведения на очередной период (период t).

\*\* В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшивка запланированных

\*\*\* В текущих ценах.