

Отчет о реализации Инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" за 2019 год

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство новой аварийно-спасательной станции в аэропорту «Норильск», в том числе *:	2015	2020	410 715	70 973	408 083	72 712	410 715	2%	1%
	- за счет собственных средств организации;			410 715	70 973	408 083	72 712	410 715		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									
	Утепление фасада здания аэровокзала с облицовкой алюкобондом, в том числе *:	2018	2019	33 136	32 244	32 244	33 136	33 136	3%	3%
	- за счет собственных средств организации;			33 136	32 244	32 244	33 136	33 136		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									
	ТП-464 (трансформаторная подстанция) с электрическими сетями. Ремонт кабельного коллектора на участке с подпорной стенкой, в том числе *:	2019	2019	28 054	-	-	28 054	28 054	-	-
	- за счет собственных средств организации;			28 054	-	-	28 054	28 054		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									
	Расходы по реконструкции аэропорта, в том числе *:	2015	2019	412 918	32 307	395 518	34 745	412 918	8%	4%
	- за счет собственных средств организации;			412 918	32 307	395 518	34 745	412 918		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									
	Реконструкция склада ГСМ в Аэропорту "Норильск"	2016	2022	647 351	246 608	273 525	200	26 916	-100%	-90%
	- за счет собственных средств организации;			647 351	246 608	273 525	200	26 916		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									
	Прокладка магистральных сетей (3 этап)	2018	2020	22 881	9 935	18 610	7 870	14 985	-21%	-19%
	- за счет собственных средств организации;			22 881	9 935	18 610	7 870	14 985		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.